

Inventarisatielijst

Projectnummer: 30059  
 Locatie: Geldrop-Meris, Willem Barentszweg 4 in Geldrop  
 Datum: 31 oktober 2016

Nr	Boomsort wetenschappelijk	Boomsort Nederlands	Projectstatus	Boomtype	Standplaats	Stam-diameter	Actuele hoogte	Hoogte eindbeeld	Actuele kroon-diameter (in eindbeeld)	Kroon-diameter eindbeeld (in m)	Takvrij hoogte	Actuele leeftijd	Groei fase	Onderhouds-staat	Conditie	Gebreken	Maatregelen en urgentie	Toekomst-verwachting	Noemens-waardigheden	Beleidsstatus	Monetaire boomwaarde	Projectinvloed	Invloed oorzaak	Nadere BEA-inspanningen	Verplant-baarheid	Eisen, maatregelen en randvoorwaarden	Advies voor handhaving
1	Quercus robur	zomereik	Handhaven	Niet vrij uitgroeiende boom	Sierbeplanting	80 - 100 cm	18 - 21 m	18 - 21 m	20	20	< 2,5 m rondom	75 tot 100 jaar	Volwassen	Achterstallig	Normaal	Afgeestoven takken; Overbete tak;	Onderhoudsnoei (< 3 maanden); Specifieke snoei (< 3 maanden);	> 15 jaar	Verhardingsdruk	Beleidsstatus III	€ 6.250	Bepert	Verharding oprommen en herstraten; Maatveld opgevoerd/graven	met nader onderzoek; met specifieke uitwerking BEA	Matig	werken rond bomen; specifieke uitwerking BEA;	positief
2	Quercus robur	zomereik	Handhaven	Niet vrij uitgroeiende boom	Sierbeplanting	80 - 100 cm	18 - 21 m	18 - 21 m	18	20	< 2,5 m rondom	75 tot 100 jaar	Volwassen	Achterstallig	Normaal	Afgeestoven takken; Overbete tak; Uitgebroken tak, niet verzorgde takstomp	Onderhoudsnoei (< 3 maanden); Specifieke snoei (< 3 maanden);	> 15 jaar	Beleidsstatus III	€ 6.250	Aanzienlijk	Aanleg innt; Verharding oprommen en herstraten; Maatveld opgevoerd/graven	met nader onderzoek; met specifieke uitwerking BEA	Matig	werken rond bomen; specifieke uitwerking BEA;	tenhoudend	
3	Quercus robur	zomereik	Handhaven	Niet vrij uitgroeiende boom	Sierbeplanting	60 - 80 cm	18 - 21 m	18 - 21 m	16	20	< 2,5 m rondom	50 tot 75 jaar	Volwassen	Achterstallig	Normaal	Afgeestoven takken; Overbete tak	Onderhoudsnoei (< 3 maanden); Specifieke snoei (< 3 maanden);	> 15 jaar	Beleidsstatus III	€ 7.250	Bepert	Aanleg innt; Verharding oprommen en herstraten; Nieuwbouw/verbouw bovengronds; Nieuwbouw/verbouw ondergronds; Maatveld opgevoerd/graven	met specifieke uitwerking BEA	Matig	werken rond bomen; specifieke uitwerking BEA;	positief	
4	Tilia x europaea 'Palidá'	koningsinde	Handhaven	Niet vrij uitgroeiende boom	Sierbeplanting	60 - 80 cm	15 - 18 m	15 - 18 m	12	16	< 2,5 m rondom	50 tot 75 jaar	Volwassen	Aanvaard	Normaal		Onderhoudsnoei (< 3 maanden); Specifieke snoei (< 3 maanden);	> 15 jaar	Onvoldende doorn/hogte	Beleidsstatus III	€ 7.250	Bepert	Nieuwbouw/verbouw bovengronds; Nieuwbouw/verbouw ondergronds; Maatveld opgevoerd/graven	met specifieke uitwerking BEA	Matig	werken rond bomen; specifieke uitwerking BEA;	positief
5	Quercus robur	zomereik	Handhaven	Niet vrij uitgroeiende boom	Sierbeplanting	60 - 80 cm	18 - 21 m	18 - 21 m	18	20	2,5 tot 4,5 m rondom	50 tot 75 jaar	Volwassen	Achterstallig	Normaal	Afgeestoven takken; Plaakvel in kroon	Onderhoudsnoei (< 3 maanden); Specifieke snoei (< 3 maanden);	> 15 jaar		Beleidsstatus III	€ 7.250	Onhoudbaar	Aanleg parkeerwaken; Verharding oprommen en herstraten; Nieuwbouw/verbouw bovengronds; Nieuwbouw/verbouw ondergronds	met nader onderzoek; met specifieke uitwerking BEA	Matig	werken rond bomen; vellen, snoeien en beheermaatregelen; aanpassingen projectplan; specifieke uitwerking BEA; veldplan	negatief
6	Ulmus hollandica 'Commelin'	iep	Handhaven	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	40 - 60 cm	15 - 18 m	15 - 18 m	10	12	> 4,5 m rondom	30 tot 50 jaar	Volwassen	Aanvaard	Normaal			> 15 jaar	Eenzijdige kroon	Beleidsstatus II	€ 13.500	Bepert	Verharding oprommen en herstraten	met specifieke uitwerking BEA	Slecht	werken rond bomen; specifieke uitwerking BEA;	positief
7	Ulmus hollandica 'Commelin'	iep	Handhaven	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	40 - 60 cm	15 - 18 m	15 - 18 m	9	10	> 4,5 m rondom	30 tot 50 jaar	Volwassen	Aanvaard	Verminderd	Scheur- (en) in stam	Jaarlijks controleren;	> 15 jaar	Scheefgroei; Eenzijdige kroon	Beleidsstatus II	€ 13.500	Geen	Verharding oprommen en herstraten; Nieuwbouw/verbouw bovengronds; Nieuwbouw/verbouw ondergronds	zonder specifieke uitwerking	Slecht	werken rond bomen;	positief
8	Ulmus hollandica 'Commelin'	iep	Handhaven	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	40 - 60 cm	15 - 18 m	15 - 18 m	16	20	> 4,5 m rondom	30 tot 50 jaar	Volwassen	Aanvaard	Normaal			> 15 jaar		Beleidsstatus II	€ 13.500	Bepert	Verharding oprommen en herstraten	met specifieke uitwerking BEA	Matig	werken rond bomen; specifieke uitwerking BEA;	positief
9	Acer saccharinum 'Pyramida'	zilveresdoorn	Handhaven	Niet vrij uitgroeiende boom	Sierbeplanting	60 - 80 cm	18 - 21 m	18 - 21 m	14	16	> 4,5 m rondom	50 tot 75 jaar	Volwassen	Aanvaard	Normaal	Uitgebroken tak, niet verzorgde takstomp		> 15 jaar		Beleidsstatus II	€ 20.250	Bepert	Verharding oprommen en herstraten; Nieuwbouw/verbouw bovengronds; Nieuwbouw/verbouw ondergronds	met specifieke uitwerking BEA	Matig	werken rond bomen; specifieke uitwerking BEA;	positief
10	Acer saccharinum 'Pyramida'	zilveresdoorn	Handhaven	Niet vrij uitgroeiende boom	Sierbeplanting	60 - 80 cm	18 - 21 m	18 - 21 m	16	18	> 4,5 m rondom	50 tot 75 jaar	Volwassen	Aanvaard	Normaal	Uitgebroken tak, niet verzorgde takstomp;		> 15 jaar		Beleidsstatus II	€ 20.250	Aanzienlijk	Verharding oprommen en herstraten; Nieuwbouw/verbouw bovengronds; Nieuwbouw/verbouw ondergronds	met nader onderzoek; met specifieke uitwerking BEA	Matig	werken rond bomen; vellen, snoeien en beheermaatregelen; specifieke uitwerking BEA;	tenhoudend
11	Acer saccharinum 'Laciniatum Wier'	zilveresdoorn	Handhaven	Niet vrij uitgroeiende boom	Sierbeplanting	60 - 80 cm	18 - 21 m	18 - 21 m	12	14	> 4,5 m rondom	50 tot 75 jaar	Volwassen	Aanvaard	Normaal			> 15 jaar		Beleidsstatus II	€ 20.250	Aanzienlijk	Nieuwbouw/verbouw bovengronds; Nieuwbouw/verbouw ondergronds	met specifieke uitwerking BEA	Matig	werken rond bomen; vellen, snoeien en beheermaatregelen; specifieke uitwerking BEA;	tenhoudend
12	Acer saccharinum 'Pyramida'	zilveresdoorn	Handhaven	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	60 - 80 cm	18 - 21 m	18 - 21 m	11	11	> 4,5 m rondom	50 tot 75 jaar	Volwassen	Aanvaard	Normaal			> 15 jaar		Beleidsstatus II	€ 20.250	Geen	zonder specifieke uitwerking	Matig	werken rond bomen;	positief	
13	Acer saccharinum 'Pyramida'	zilveresdoorn	Handhaven	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	60 - 80 cm	18 - 21 m	18 - 21 m	11	11	> 4,5 m rondom	50 tot 75 jaar	Volwassen	Aanvaard	Normaal			> 15 jaar		Beleidsstatus II	€ 20.250	Geen	zonder specifieke uitwerking	Matig	werken rond bomen;	positief	
14	Acer saccharinum 'Pyramida'	zilveresdoorn	Handhaven	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	60 - 80 cm	18 - 21 m	18 - 21 m	10	10	> 4,5 m rondom	50 tot 75 jaar	Volwassen	Achterstallig	Verminderd	Afgeestoven takken	Onderhoudsnoei (< 3 maanden);	> 15 jaar		Beleidsstatus II	€ 20.250	Geen	zonder specifieke uitwerking	Matig	werken rond bomen;	positief	
15	Acer saccharinum 'Pyramida'	zilveresdoorn	Handhaven	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	60 - 80 cm	18 - 21 m	18 - 21 m	11	11	> 4,5 m rondom	50 tot 75 jaar	Volwassen	Aanvaard	Verminderd			> 15 jaar		Beleidsstatus II	€ 20.250	Geen	zonder specifieke uitwerking	Slecht	werken rond bomen;	positief	
16	Acer saccharinum 'Pyramida'	zilveresdoorn	Handhaven	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	60 - 80 cm	18 - 21 m	18 - 21 m	11	11	> 4,5 m rondom	50 tot 75 jaar	Volwassen	Aanvaard	Normaal			> 15 jaar		Beleidsstatus II	€ 20.250	Geen	zonder specifieke uitwerking	Matig	werken rond bomen;	positief	
17	Acer saccharinum 'Pyramida'	zilveresdoorn	Handhaven	Niet vrij uitgroeiende boom	Sierbeplanting	60 - 80 cm	18 - 21 m	18 - 21 m	20	20	> 4,5 m rondom	50 tot 75 jaar	Volwassen	Aanvaard	Normaal			> 15 jaar		Beleidsstatus II	€ 20.250	Aanzienlijk	Verharding oprommen en herstraten; Nieuwbouw/verbouw bovengronds; Nieuwbouw/verbouw ondergronds	met specifieke uitwerking BEA	Matig	werken rond bomen; vellen, snoeien en beheermaatregelen; specifieke uitwerking BEA;	tenhoudend
18	Acer saccharinum 'Pyramida'	zilveresdoorn	Handhaven	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	60 - 80 cm	18 - 21 m	18 - 21 m	11	11	> 4,5 m rondom	50 tot 75 jaar	Volwassen	Achterstallig	Normaal	Afgeestoven takken	Onderhoudsnoei (< 3 maanden);	> 15 jaar		Beleidsstatus II	€ 20.250	Bepert	Verharding oprommen en herstraten	met specifieke uitwerking BEA	Matig	werken rond bomen;	positief
19	Acer saccharinum 'Pyramida'	zilveresdoorn	Handhaven	Niet vrij uitgroeiende boom	Gazon	60 - 80 cm	18 - 21 m	18 - 21 m	15	15	> 4,5 m rondom	50 tot 75 jaar	Volwassen	Aanvaard	Normaal			> 15 jaar		Beleidsstatus II	€ 20.250	Geen	zonder specifieke uitwerking	Matig	werken rond bomen;	positief	