



- A: Bestaande houtwal, hakhout afzetten. Houtwal blijft behouden.
- B: Te ontgraven bovenlaag bij uitvoering plan. Nieuwe hoogte varieert van bestaand maaiveld tot pleksgewijs maximaal +/- 15 cm. Ruimte voor ontwikkeling spontane zoomvegetatie. Boomvormers worden met betrekking tot het beheer tijdig verwijderd. Totale ruimte voor spontane ontwikkeling in gebied bedraagt 5 tot 10%.
- C: Te graven poel bij uitvoering plan. Poel heeft gunstige ligging ten opzicht van het zuiden. Grond rondom poel blijft voldoende hoog zodat aanraking met ander water voorkomen blijft. Diepte van de poel te bepalen naar actuele GHG. De omvang is circa 300 m2.
- D: Te hergraven slenk bij uitvoering plan. Er wordt gebruik gemaakt van een reeds bestaande watergang. De watergang wordt minder diep (minimaal 30 centimeter) en breder met flauwere oevers (niet dieper!). Water zoekt in de nieuwe situatie een eigen weg richting Markgraven, maar sluit niet aan op de Markgraven.
- E: Plas/dras gebieden. Af te graven van +/- 20 cm tot pleksgewijs maximaal +/- 40 centimeter bij uitvoering van plan. De gekozen afgraving heeft geen nadelige effecten voor het naastliggende landgoed Schultenwolde. Door de beperkte afgraving vindt er geen schommeling plaats in de bestaande grondwaterstanden van het naastliggende landgoed. Daardoor mag en kan er geen sprake zijn van optredende verdroging. Tijdens uitvoering kan een fosfaatonderzoek uitsluitsel geven over de minimale ontgraving om te voorkomen dat er 'pitrusvelden' ontstaan. De gemiddelde afgraving zal op maximaal 30 centimeter komen te liggen.