

**BIJLAGE 7 MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN EEN OVERTREDING VAN DE FLORA-
EN FAUNAWET***Algemeen*

- Alle aanwezige vegetatie of bodemateriaal (takken, stronken) gefaseerd verwijderen. Dit om bodembewonende dieren de kans te geven in de nabijgelegen omgeving een ander leefgebied te benutten.
- Er wordt gelegenheid gegeven aan dieren, die tijdens de werkzaamheden worden gevonden, te vluchten of zich te verplaatsen naar een schuilplaats buiten het bereik van de werkzaamheden
- In verband met verstoring van aanwezige dieren worden de werkzaamheden zoveel mogelijk overdag uitgevoerd.

Vissen & amfibieën

- Om schade aan vissen, en dan met name de Kleine Modderkruiper, Rivierdonderpad en Bittervoorn, te beperken moeten de werkzaamheden aan wateren en oevers zoveel mogelijk worden uitgevoerd in de periode augustus tot en met april en buiten vorstperiodes in verband met de voortplantingsperiode.
- watergangen worden slechts gedempt bij een watertemperatuur beneden de 25 graden, een luchttemperatuur boven het vriespunt en indien geen ijs op het water aanwezig is.
- De grond-, en graafwerkzaamheden langs de te dempen watergangen worden in één richting en richting een open einde (richting water waarmee de te dempen sloten in verbinding staan) uitgevoerd. Hierdoor hebben vissen de gelegenheid te vluchten en kunnen de aanwezige amfibieën aan de werkzaamheden ontsnappen.
- Indien te dempen watergangen niet in verbinding staan met andere watergangen, worden de aanwezige vissen en amfibieën voorafgaand aan de dempingswerkzaamheden weggevangen en overgeplaatst naar water in de omgeving.
- Dempingswerkzaamheden worden bij voorkeur uitgevoerd buiten de gevoelige perioden van vissen, namelijk de voortplanting en in mindere mate de overwintering. Er wordt daarom niet gewerkt in de periode mei t/m juli.

Vogels

- Werkzaamheden worden buiten het broedseizoen van vogels uitgevoerd. Het broedseizoen verschilt per soort. Globaal moet rekening gehouden worden met de periode tussen half februari en half augustus.
- Als er toch werkzaamheden tijdens het broedseizoen gepland worden, worden de werkzaamheden voorafgaand aan het broedseizoen gestart, dus vóór 15 februari. Door continue verstoring als gevolg van de werkzaamheden zal het plangebied voor broedvogels ongeschikt zijn.
- Indien de werkzaamheden worden opgestart ná 15 februari, wordt het plangebied door een deskundige op het gebied van vogels geïnspecteerd op de aanwezigheid van broedende vogels.

Rugstreeppad

- (Grond)werkzaamheden worden zoveel mogelijk aaneengesloten uitgevoerd. Het zoveel mogelijk aaneengesloten uitvoeren van grondwerkzaamheden helpt om kolonisatie te voorkomen.
- Er wordt, met name in de voortplantingsperiode april-juli) voorkomen dat ondiepe vegetatieloze plassen (voortplantingsplaats, zoals ondiepe plassen, kuilen en bandensporen met water) kunnen ontstaan, door rijplaten te gebruiken.
- Opslag van open zand (landbiotoop in zomer en winter, alsmede winterverblijfplaats) wordt afgedekt met wegendoek.
- Ter voorkoming van kolonisatie door de rugstreeppad worden er schermen van glad landbouwplastic van 50 centimeter hoog geplaatst. Deze schermen worden minimaal 10 centimeter ingegraven in de grond. De schermen worden regelmatig gecontroleerd op kieren en overhangende vegetatie.

Vleermuizen

- Alvorens de aanwezige gebouwen te slopen dienen deze door een deskundige op het gebied van vleermuizen te worden geïnspecteerd op het voorkomen van vleermuizen. Dit geldt ook voor het kappen van bomen in het Overbosch met holten en openingen.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0