




Fase 1: Aanleg buitenterrein rondom rijhal / Jeu de Boules terrein
Uitvoering medio winter 2013 - voorjaar 2014

1. 10.000 m² kruidenrijk grasland
2. 22 st. Quercus robur - zomereik maat 18/20 DRKL
3. 390 m² grasbetontegels vullen met zwarte grond en inzaaien pad van 200 cm. breed langs en achter rijhal t.b.v. vluchtroute
4. 131 m² wintergroene heesterbeplanting in driehoeksverband exacte soort nader te bepalen in overleg met rijvereniging
5. 700 m² Wadi op hoogte maaiveld, inhoud ca. 284 m³ glooiend talud 1:3, gemiddelde diepte 50 cm.
6. 488 m² hergebruik van aanwezige betonklinkers in keperverband 4 st. uitneembare RVS afzetpalen
7. 262 m² halfverharding van puingranulaat ter verbreding van bestaande parkeervakken

Fase 2: Aanleg buitenterrein rondom hockeyveld / tennisbanen
Uitvoering medio winter 2014 - voorjaar 2015

8. 204 m² grasbetontegels vullen met zwarte grond en inzaaien pad van 500 cm. breed t.b.v. aanrijroute hulpdiensten
9. 420 m² kruidenrijk grasland
10. 322 m² verharding van grijze betontegels 30x30 cm.
11. 215 m² heesterbeplanting in driehoeksverband exacte soort nader te bepalen in overleg met tennisvereniging
12. 96 m³ zwart gaashekwerk met dopheidematten, hoogte 200 cm. 384 st. Hedera hibernica maat 100-125 (2x2 st/m²)
13. 148 m³ geluidsabsorberend kokosscherm, hoogte n.t.b. 888 st. Hedera hibernica maat 100-125 (2x3 st/m²)
14. 300 m² verharding van grijze betontegels 30x30 cm.



opdrachtgever
adres
plaats

projectomschrijving
projectnummer
fase
schaal
datum

Stichting Paardensport-
belangen Udenhout
Sportlaan 15
Udenhout

inrichtingsplan groenvoorzieningen
EMa 1204-05
voorlopig ontwerp
1 : 1000
februari 2013